

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		武清区汉沽港镇污水收集处理及中水利用管网工程							
主管部门		天津市武清区汉沽港镇人民政府			实施单位	434008001 天津市武清区汉沽港镇人民政府			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新建污水管道5850m，新建中水管道1670m				已完成新建污水管道5850m，新建中水管道1670m				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设污水管网长度	5850米	5850米	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	该项目已完成水务部门开展的单位工程验收，按照相关部门要求，试运行一年后方可进行竣工验收。	
			执行相关质量保修制度	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	偿债倍率	1.56倍	1.56倍	2	2		
			预期收益实现时间	2025年	2025年	2	2		
			预期收益金额	1.029875亿	0.00	2	1	积极推进污水处理费征收工作，制定收费机制，包括收费对象、定价依据、收费方式等，明确向企业、商业用户和居民住户征收污水处理费的标准	
			项目总投资	0.89755亿	0.4187亿	4	2	积极筹措资金，截至2025年6月已完成投入0.7516亿	
		效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	优化人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
	生态效益指标		改善水质	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续影响指标		完善城乡污水管网收集系统	≥30年	≥30年	10	9	持续发挥影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						90	86	